

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021гг.


обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 12.05.2020

(сводный)

№ п/п	Наименование работ	По плану		выполнено		Адрес
		ед. изм.	кол-во	ед. изм.	кол-во	
1	Промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт.	6	шт.		
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	шт.	256	Пригорск дд № 1,2,3/1,4,5,13/1
3	Замена трубы ГВС, ХВС, отопления	м.	212	м.	64	
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	26	шт.		
5	Замена сборок арматуры на стояках ц/о	шт.	22	шт.	2	
6	Ремонт межпанельных швов	пг.	34	пг.		
	Итого:					

Директор ООО «Пригорск»



Закиров Р.С.

Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг.


обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 12.05.2020 г.

(сводный)

№ п/п	Виды работ	Ед.измер.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты (руб.)	Профинансировано (руб.)
1	Промывка и гидравл.испытания системы ц/о	дом	6			469009	
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	100	100	132633	132633
3	Замена труб ХВС, ГВС, отопления	м.	212	64	30	165350	49605
4	Ревизия запорной арматуры	м.	26			12737	
5	Замена сборок на стояках ц/о	шт.	22	2	9	72406	6516,5
6	Ремонт межпанельных швов	п.м.	34			14056	
	Итого:					866191	188754,5

Директор ООО «Пригорск»



Р.С. Закиров

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021гг.

обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 27.05.2020

(сводный)

№ п/п	Наименование работ	По плану		выполнено		Адрес
		ед. изм.	кол-во	ед. изм.	кол-во	
1	Промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт.	6	шт.		
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	шт.	256	Пригорск дд. № 1,2,3/1,4,5,13/1
3	Замена трубы ГВС, ХВС, отопления	м.	212	м.	99	Д 1,6л.6-д.25-1м Д 4,6л 2-д.32-12м Д 4,6л 4-д.32-25м
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	26	шт.		
5	Замена сборок арматуры на стояках ц/о	шт.	22	шт.	11	Д 1,6л.2-д.15-1шт. Д 4,6л.2-д.20-4шт. Д 4,6л.4-д.20-3шт, Д 1,6л.6-д.20-1шт
6	Ремонт межпанельных швов	пг.	34	пг.		
	Итого:					

Директор ООО «Пригорск»



Закиров Р.С.

Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг.

обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 27.05.2020 г.

(сводный)

№ п/п	Виды работ	Ед.измер.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты (руб.)	Профинансировано (руб.)
1	Промывка и гидравл.испытания системы ц/о	дом	6			469009	
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	100	100	132633	132633
3	Замена труб ХВС, ГВС, отопления	м.	212	99	46,7	165350	77218
4	Ревизия запорной арматуры	м.	26			12737	
5	Замена сборок на стояках ц/о	шт.	22	11	50	72406	36203
6	Ремонт межпанельных швов	п.м.	34			14056	
	Итого:					866191	282257

Директор ООО «Пригорск»

Р.С. Закиров

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021гг.

обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 10.06.2020

(сводный)

№ п/п	Наименование работ	По плану		выполнено		Адрес
		ед. изм.	кол-во	ед. изм.	кол-во	
1	Промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт.	6	шт.		
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	шт.	256	Пригорск дд. № 1,2,3/1,4,5,13/1
3	Замена трубы ГВС, ХВС, отопления	м.	212	м.	157	Д 1,6л.2-д.32-54м Д 1,6л 2-д.50-4м
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	26	шт.		
5	Замена сборок арматуры на стояках ц/о	шт.	22	шт.	13	Д 1,6л.2-д.20-2шт.
6	Ремонт межпанельных швов	пг.	34	пг.		
	Итого:					

Директор ООО «Пригорск»

Закиров

Закиров Р.С.

Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг.

обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 10.06.2020 г.

(сводный)

№ п/п	Виды работ	Ед.измер.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты (руб.)	Профинансировано (руб.)
1	Промывка и гидравл.испытания системы ц/о	дом	6			469009	
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	100	100	132633	132633
3	Замена труб ХВС, ГВС, отопления	м.	212	157	74	165350	122452
4	Ревизия запорной арматуры	м.	26			12737	
5	Замена сборок на стояках ц/о	шт.	22	13	59	72406	42785
6	Ремонт межпанельных швов	п.м.	34			14056	
	Итого:					866191	297870

Директор ООО «Пригорск»

Р.С. Закиров

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021гг.

обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 25.06.2020

(сводный)

№ п/п	Наименование работ	По плану		выполнено		Адрес
		ед. изм.	кол-во	ед. изм.	кол-во	
1	Промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт.	6	шт.		
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	шт.	256	Пригорск дд. № 1,2,3/1,4,5,13/1
3	Замена трубы ГВС, ХВС, отопления	м.	212	м.	256	Д 3, бл. 2-д. 32-39м.; Д 2 кв. 5, д. 20-2м. Д 2, бл. 4-д. 50-12м, д. 32-42м.; Д 2, кв. 65, д. 20-4м.
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	26	шт.	7	Д 3, бл. 3-2шт., д. 2, бл. 4, 5-5 шт.
5	Замена сборок арматуры на стояках ц/о	шт.	22	шт.	23	Д 2, бл. 4-д. 20-6шт., д. 25-4 шт.
6	Ремонт межпанельных швов	пг.	34	пг.		
	Итого:					

Директор ООО «Пригорск»

Закиров

Закиров Р.С.

Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг.

обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 25.06.2020 г.

(сводный)

№ п/п	Виды работ	Ед.измер.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты (руб.)	Профинансировано (руб.)
1	Промывка и гидравл.испытания системы ц/о	дом	6			469009	
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	100	100	132633	132633
3	Замена труб ХВС, ГВС, отопления	м.	212	256	74	165350	122452
4	Ревизия запорной арматуры	м.	26	7	30	12737	4222
5	Замена сборок на стояках ц/о	шт.	22	23	59	72406	42785
6	Ремонт межпанельных швов	п.м.	34			14056	
	Итого:					866191	297870

Директор ООО «Пригорск»

Р.С. Закиров

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021гг.

обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 10.072020

(сводный)

№ п/п	Наименование работ	По плану		выполнено		Адрес
		ед. изм.	кол-во	ед. изм.	кол-во	
1	Промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт.	6	шт.		
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	шт.	256	Пригорск дд № 1,2,3/1,4,5,13/1
3	Замена трубы ГВС, ХВС, отопления	м.	212	м.	302	д. 13/1, -д. 32-12м д. 5,6л 2-д. 50-4м, д. 32-30м.;
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	26	шт.	14	д. 5,6л. 1-4шт., д. 4.6л. 5-3 шт.
5	Замена сборок арматуры на стояках ц/о	шт.	22	шт.	23	д. 5,6л. 2-д. 20-3шт., д. 25-2шт. д. 13/1-д. 20-1шт., д. 25-2шт.
6	Ремонт межпанельных швов	пг.	34	пг.		
	Итого:					

Директор ООО «Пригорск»



Закиров Р.С.

Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг.
обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 10.07.2020 г.

(сводный)

№ п/п	Виды работ	Ед.измер.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты (руб.)	Профинансировано (руб.)
1	Промывка и гидравл.испытания системы ц/о	дом	6			469009	
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	100	100	132633	132633
3	Замена труб ХВС, ГВС, отопления	м.	212	302	100	165350	165350
4	Ревизия запорной арматуры	м.	26	14	54	12737	6878
5	Замена сборок на стояках ц/о	шт.	22	31	100	72406	72406
6	Ремонт межпанельных швов	п.м.	34			14056	
	Итого:					866191	377267

Директор ООО «Пригорск»



Р.С. Закиров

Отчет о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021гг.

обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 25.07.2020

(сводный)

№ п/п	Наименование работ	По плану		выполнено		Адрес
		ед. изм.	кол-во	ед. изм.	кол-во	
1	Промывка и гидравл. исп. системы ц/о	шт.	6	шт.	2	Пригорск дд. №13/1,3/1
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	шт.	256	Пригорск дд. № 1,2,3/1,4,5,13/1
3	Замена трубы ГВС, ХВС, отопления	м.	212	м.	305	Д.3/1 кв 14 труба д.25-3м
4	Ревизия запорной арматуры	шт.	26	шт.	20	Д.5,6л.3-4шт., д.4.6л.2-2 шт.
5	Замена сборок арматуры на стояках ц/о	шт.	22	шт.	23	-
6	Ремонт межпанельных швов	пг.	34	пг.	-	-
Итого:						

Директор ООО «Пригорск»

Закиров

Закиров Р.С.

Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг.
обслуживаемого жилищного фонда ООО «Пригорск»

по состоянию на 25.07.2020 г.

(сводный)

№ п/п	Виды работ	Ед.измер.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты (руб.)	Профинансировано (руб.)
1	Промывка и гидравл.испытания системы ц/о	дом	6	2	33	469009	156336
2	ППР м/этажных щитов	шт.	256	100	100	132633	132633
3	Замена труб ХВС, ГВС, отопления	м.	212	302	100	165350	165350
4	Ревизия запорной арматуры	м.	26	20	77	12737	9807
5	Замена сборок на стояках ц/о	шт.	22	31	100	72406	72406
6	Ремонт межпанельных швов	п.м.	34			14056	
	Итого:					866191	536534

Директор ООО «Пригорск»



Р.С. Закиров