



УТВЕРЖДАЮ: Директор

ООО«Пригорск»

Закиров Р.С.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке к зимнему периоду 2017 – 2018г.г.

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Необходимый материал	Срок исполнения	Стоимость материалов руб.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Дом № 1

1.	Замена тепловых узлов .бл.5	Шт.	1	Грязевик 50-2шт, труба Д.50-6м.	28.06.2017	24016р
2.	Ревизия задвижек и вентилях в тепловых узлах	Шт.	16	Задвижка Ду 50- 8 шт. ,	18.06.2017	26048р
3.	Ревизия вентилях с/о и ГВС	Шт.	22	Набивка , головки вентилях, техпластина.	01.07.2017	18016р
4.	Замена стояков ХВС и ГВС .	М/п	6	труба Ду- 25	04.09.2017	3456р
5.	Замена розлива	М/П	180	Труба Ду 32-70м., Ду40-	13.09.2017	139470р

				50м.,D50-60м., карбид, краска. кислород, теплоизоляция.		
6.	Замена сборок бл. 1,2,3,4,5,6	Шт.	19	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду 15-2шт.32- 1шт. 25-16шт.	23.09.2017	40846р
7.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор.	23.05.2017	39896р
8.	Ремонт межпанельных швов	М/П	18	Монтажная пена,портландцемент	28.11.2017	8280р
9.	ревизия этажных щитов	Шт.	60	Сжимы, болты, колодки	31.10.2017	18582р

Итого 318610р.

Дом № 2

1.	Ревизия задвижек и вентилях в тепловых узлах	Шт.	7	Задвижки Ду 50, болты М 14- 16шт. паронит.	23.08.2017	13629р
2.	Ревизия вентилях с/о и ГВС	Шт.	16	Головки вентилях Ду 20, 25.	27.08.2017	31152р
3.	Замена стояков с/о	М/п	9	Труба Ду 20,.	06.08.2017	4725р
4.	Замена розлива	М/п	118	Труба Ду 40-8м., Ду 32-100м. ,D50-10м. карбид, краска. кислород, теплоизоляция.	10.10.2017	84384р
5.	Замена сборок бл. 1,2,3,5	Шт.	17	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду 25-14шт. Dу15-1шт.,Dу32-2шт.	24.08.2017	37237р
6.	Промывка стояков и розлива с/о			компрессор	19.05.2017	27162р

7.	Ремонт межпанельных швов	М/П	22	Монтажная пена,цемент	30.11.2017	10120р
8.	ревизия этажных щитов	Шт.	50	Сжимы, болты, колодки	31.10.2017	15872р

итого: 224281р.

Дом № 3/1

1.	Замена сборок бл.2 .	Шт.	3	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду 20-3шт.	16.09.2017	5781р
2.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	22.05.2017	26017р
3.	Ремонт межпанельных швов	М/п	16	Монтажная пена, портландцемент	30.10.2017	7360р
4.	Замена розлива ГВС	М/п	30	Труба Ду32-30м.	16.09.2017	20850р
5.	Замена грязевиков	Шт.	2	Грязевики	22.09.2017	9217р
6.	ревизия этажных щитов	Шт.	38	Сжимы, болты, колодки	31.10.2017	12009р

Итого: 81234р.

Дом № 4

1.	Замена тепловых узлов бл.4,5	Шт.	2	Задвижки D50-8шт,грязевики-4шт.,труба D50-16м.,болты М 14-32шт. паронит	07.08.2017	48032р
----	------------------------------	-----	---	---	------------	--------

2.	Ревизия вентиляей с/о и ГВС	Шт.	11	Головки вентиляей Ду 20, 25.	03.09.2017	5023р
3.	Замена стояков с/о	М/п	12	Труба Ду 20, карбид, кислород	17.10.2017	6300р
4.	Замена стояка ХВС и ГВС.	М/п	9	Труба Ду 25, карбид, кислород.	10.10.2017	5184р
5.	Замена розлива	М/п	125	Труба Ду32-85м. ,Ду40-22м.,D50-18м., карбид, краска. кислород, теплоизоляция	20.10.2017	91627р
6.	Замена сборок	Шт.	9	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду25-5шт.Ду15-4шт.	21.09.2017	18171р
7.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	20.07.2017	39892р
8.	Ремонт межпанельных швов	М/п	21	Монтажная пена, портландцемент	01.11.2017	9660р
9.	ревизия этажных щитов	Шт	60	Сжимы, болты, колодки	31.10.2017	18582р

итого: 242471р

Дом № 5

1.	Ревизия задвижек и вентиляей в тепловых узлах	Шт.	6	Задвижки Ду 50, 80 болты М 14-16шт. паронит, головки вентиляей Ду 40.	04.08.2017	16422р
2.	Ревизия вентиляей с/о и ГВС	Шт.	5	Головки вентиляей Ду 20, 25.	23.08.2017	3016р
3.	Замена розлива	М/п	55	Труба Ду 32-45м.,D76-10м.	26.09.2017	31275р
4.	Замена стояка холодной воды	М/п	4	Труба Ду 25, карбид, кислород.	27.08.2017	2304р

5.	Замена сборок	Шт.	2	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду 32-2шт.	19.08.2017	5116р
6.	Промывка стояков и розлива с/о			Компрессор	27.07.2017	24509р
7.	Ремонт межпанельных швов	М/п	16	Монтажная пена, портландцемент	01.10.2017	7360р
8.	ревизия этажных щитов	Шт	30	Сжимы, болты, колодки	30.10.2017	9328р

Итого: 99330р.

Дом № 13/1

1.	Ревизия задвижек и вентилях в тепловых узлах	Шт.	4	Задвижки Ду 50, болты М 14-16шт. паронит.	25.08.2017	7788р
2	Ревизия вентилях с/о и ГВС	Шт.	5	Головки вентилях Ду 20, 25.	15.08.2017	1322р
3	Замена стояка полотенцесушителя	М/п	3	Труба Ду 25-3м., карбид, кислород.	23.09.2017	1728р
4	Замена розлива	М/п	21	Труба Ду 32-21м., карбид, краска. кислород, теплоизоляция.	23.09.2017	14595р
5	Замена сборок	Шт.	2	Сгон , вентиль, резьба, муфта, контр-гайка, Ду 25-2шт.	01.10.2017	4326р
6	Промывка стояков и розлива с/о			компрессор	15.05.2017	12572р
7	Ремонт межпанельных швов	М/п	8	Монтажная пена, портландцемент	25.11.2017	3680р

8	ревизия этажных щитов	Шт	18	Сжимы, болты, колодки	30.09.2017	6006р
---	-----------------------	----	----	-----------------------	------------	-------

Итого: 52017р.

Всего: 1017943 р.

Директор ООО «Пригорск»



Закиров Р.С.